Provincia di Mantova
Comune di Porto Mantovano

PROGETTO ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL NUCLEO SERVIZI - SPOGLIATOI DELLA PISCINA COMUNALE

CUP: C32H23001750004

Committente:

COMUNE DI
PORTO MANTOVANO
S.S. Cisa 112
46047 - Porto Mantovano (MN)

PROGETTISTA:

ing. Trivini Bellini Massimo

COLLABORATORI:
arch. Trivini Bellini Serena
ing. Giampaolo Pasotto
ing. Borrini Renato

Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Trivini Bellini Massimo

via della Libertà, 132
46047 - PORTO MANTOVANO (MN)
Mob.: 335 7076070 - Tel. 0376 300983
PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DATA:
marzo 2024

FILE:
D_CRONOPROGRAMMA

scala: - - -

REV.	MODIFICHE	DATA	COLLABORATORE	ELABORATO:
0	Prima emissione	04/03/2024	arch. Trivini Bellini Serena	D
1	Prima revisione	03/04/2024	arch. Trivini Bellini Serena	
2				

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione, in tutto o in parte, del presente elaborato senza il consenso del progettista

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL NUCLEO SERVIZI - SPOGLIATOI DELLA PISCINA COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

PROGETTISTA: Ing. Trivini Bellini Massimo

N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI
1	ALLESTIMENTO CANTIERE
2	PULIZIA CENTRALE TERMICA INTERRATA, INCLUSE SABBIATURE E RIMOZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE
3	REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A. AL PIANO INTERRATO (MURETTI VASCHE PER ACIDI E NUOVO BASAMENTO PER POMPE IMP. TRATTAMENTO ACQUA), INCLUSO SCASSERAMENTO,
4	RIPRISTINO SUPERFICI CON MALTA TIXOTROPICA SUI MURETTI DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO ACIDI AL PIANO INTERRATO
5	SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ARREDI MOBILI DAGLI SPOGLIATOI
6	SMONTAGGI CONTROSOFFITTO SPOGLIATOI E DOCCE , DEMOLIZIONI DI TRAMEZZE-DIVISORIE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI LOCALIZZATI, SANITARI, ACCESSORI BAGNO DISABILI, RIMOZIONE SERRAMENTI INTERNI
7	REALIZZAZIONE NUOVO SCARICO ACQUE NERE PER WC LATO UOMINI, INCLUSA POSA NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
8	IMPOSTAZIONE NUOVE DIVISORIE (INCLUSI CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO, ARCHITRAVE HEA100 PER BAGNO ALL'INGRESSO), CONTROPARETI IN CARTONGESSO E TAMPONAMENTI FINESTRE INTERNE
9	SMONTAGGIO UTA ESISTENTE
10	MONTAGGIO NUOVA UTA SPOGLIATOI
11	MONTAGGIO CANALI INTERNI
12	IMPIANTO IDRAULICO BAGNI DISABILI, PASSAGGI OBBLIGATI
13	IMPIANTO ELETTRICO BAGNI DISABILI E ILLUMINAZIONE , PASSAGGI OBBLIGATI
14	CHIUSURA DIVISORIE IN CARTONGESSO E RASATURE
15	REALIZZAZIONE SOTTOFONDI PER PAVIMENTI NEI NUOVI BAGNI
16	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NUOVI BAGNI
17	REVISIONE MANIGLIE/SERRATURE DELLE PORTE DI TUTTO L'EDIFICIO
18	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI LOCALI DI SERVIZIO
19	REALIZZAZIONE PLATEA PER UTA PISCINA COPERTA, REALIZZAZIONE FORI PER CANALI UTA PISCINA COPERTA, TAMPONAMENTO FORI VECCHI CANALI UTA PISCINA COPERTA, OPERE SU ARCHITRAVI METALLICHE DEGRADATE, TAMPONAMENTO ACCESSO ALLA VASCA IDRO. INTERNA
20	IMPIANTO ALLARME
21	REALIZZAZIONE VELETTA / CONTROSOFFITTO CON GRIGLIATO METALLICO NELLO SPOGLIATOIO/DOCCE LATO DONNE
22	RIPRISTINI E STUCCATURE INTONACI, TINTEGGIATURE INTERNE E OPERE VARIE DI FINITURA
23	POSA PORTE INTERNE
24	POSA SANITARI, ACCESSORI BAGNI E PORTE INTERNE
25	RICOLLOCAZIONE ARREDI NEGLI SPOGLIATOI
26	LINEA TERMICA NUOVA UTA PISCINA COPERTA
27	LINEA ELETTRICA NUOVA UTA PISCINA COPERTA
28	ADEGUAMENTO QUADRI ETC
29	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA PER UTA PISCINA COPERTA
30	SMANTELLAMENTO CANTIERE
	TOTALE GIORNI

sett. 1: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 2: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 3: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 4: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 5: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 6: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 7: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 8: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 9: 1 2 3 4 5 6 7 — sett. 10: 1 2 3 4 5 6

TOTALE GIORNI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 **60** 61 62 63 64 65 66 67 68 69

LEGENDA CAT. D'OPERA	
- OPERE EDILI ED AFFINI: OG1	
- OPERE IMPIANTI UTA: OG11	
- OPERE IMPIANTI IDRICO - SANITARI, SOLARE TERMICO, RISCALDAMENTO: OG11	
- OPERE IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI: OG11	
- OPERE IMPIANTO ALLARME: OG11	

Il Progettista

Ing. Trivini Bellini Massimo

Porto Mantovano, lì 03.04.2024